区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

平成28年度越知町橋梁点検結果一覧

No.	道路橋名	(フリガナ)	路線名	架設年次	橋長 (m)	幅員 (m)	判定区分
1	宮ヶ奈路二号橋	(ミヤガナロコウキョウ)	宮ヶ奈路線	1973	3.10	4.00	II
2	黒瀬橋	(クロセバシ)	面田線	1986	5.00	3.40	I
3	無名橋1	(ムメイバシ1)	片岡仲村線	1986	6.40	4.50	II
4	無名橋2	(ムメイバシ2)	片岡仲村線	1986	2.60	4.50	I
5	谷屋敷二号橋	(タニヤシキコウキョウ)	谷ノ内1号線	1986	2.50	3.10	III
6	谷ノ内一号橋	(タニノウチイコウキョウ)	谷ノ内3号線	1986	2.00	3.10	I
7	谷ノ内二号橋	(タニノウチニコウキョウ)	谷ノ内3号線	1986	3.10	3.95	II
8	梶ヶ奈路橋	(カシガナロバシ)	鎌井田桑藪線	1962	5.50	4.40	II