

越総第154号
令和7年11月5日

総務大臣 林 芳正 殿

越知町長
小 田 保 行
(公 印 省 略)

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年9月30日
(2) サービス開始日 : 令和3年10月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)
公衆Wi-Fi を利用した コミュニティ活動の活 用世帯数	155世帯 (令和3年度)	23世帯	28世帯	63世帯	84世帯	42世帯
家庭用Wi-Fi の設置数	54世帯 (令和3年度)	28世帯	34世帯	38世帯	40世帯	40世帯

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)
152回線	32回線	38回線	42回線	44回線	44回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・令和2年11月から令和6年10月にかけて、加入促進のためのキャンペーン情報等を広報紙にて計8回周知を行った。
- ・住民向けのポスター・チラシを作成し、各集会所への掲示および役場窓口への設置を行った。
- ・令和3年12月に整備完了地区の集会所にてサービス提供者と共に事業説明会を計11回行った。
- ・令和3年度から令和5年度の新規加入者に対し、接続工事費負担が無料となるようキャンペーンを行った。また、本キャンペーン期間を令和6年11月まで延長した。

4. 評価

①公衆Wi-Fiを利用したコミュニティ活動の活用世帯数

公衆Wi-Fiの活用世帯数（実績値）については、集会所に設置したWi-Fiは施設利用者が自由に接続できるようにしているため、施設利用世帯数にスマートフォン普及率を乗じて算出した。令和3年度の155世帯の目標に対し23世帯の方に利用していただいております、約15%の達成率となったが、これはコロナ禍の影響により、活動が自粛傾向にあったことも要因の一つと考えられる。令和4年以降、活動自粛が徐々に緩和されたこともあり、令和4年度については28世帯（目標に対し約18%）、令和5年度については63世帯（目標に対し約41%）、令和6年度については84世帯（目標に対し約54%）、令和7年9月末時点については42世帯（目標に対し約27%）と利用は令和6年度と同水準となった。

②家庭用Wi-Fiの設置数

令和3年度の54世帯の目標に対し28世帯の方に設置していただいております、約52%の達成率となった。新規接続工事の負担金無償化のキャンペーン等を積極的に周知した結果、令和7年9月時点で計40世帯の設置数となり、当初の目標に対し約74%の達成率となった。

③利用回線数

インターネット回線の加入促進のためのキャンペーン終了に伴い令和6年度と同水準となった。